

## Valkealan monitoimitalo 27.1.2023

**Työmaan vahvuus:** 71 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Piharakennusten puurakennetyöt
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- IV-kanava-asennukset kerroksissa
- Tasoite- ja maalaustyöt porraskäytävissä
- Seinä ja lattialaatoitus B-C lohkoissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla ja sähkökalustuksella
- C-lohkon sisäänkäynnin alakatto panelointi
- Alakattorungot ja tekniikkalevyasennukset sisätiloissa
- Lattiapinnoitukset lohkossa B
- Kiintokalusteasennus lohkossa A
- Kattoterassin lattiatyöt

**Valmistuneet työvaiheet:**

- Käsityötilan kolikkokumilattia
- Ruokailu ja kirjastotilan lattiat
- Sähkömuuntajan asennus pohjoispihalle
- Julkisivu verhoilut

**Alkavat työvaiheet:**

- Puusisäoviasennus
- Ulkoportaan asennus lohkoon A
- Hallintotilan lattiapinnoitukset
- Puusisäikkuna asennus
- Keittiölaitteet vk 9
- Hissi vk 9

**Työturvallisuus:**

- Tr-kalibrointimittaus 24.1.2023 tulos 95,49% ja työmaan turvallisuusmittausten keskiarvo 96,96%



Keittiön kylmätilat asennettu



Ruokasali

